

Ferdigstilling			A	B
Alle låser/merker fjernet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		<input type="checkbox"/> Arbeid er ferdig <input type="checkbox"/> Arbeid ikke ferdig
Utstyr klar for drift	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		<input type="checkbox"/> Arbeidssted er ryddet/sikret
<b>Prosess tekn</b> Signatur: - <b>Annen tekn</b> Signatur: -				<b>Utførende fagperson</b> Signatur: -
Arbeidet er klarert med SKR				Original: Arbeidsstedet
<b>SKR tekniker</b> Signatur: -				Kopi

**Drifts -og sikkerhetsforberedelser (pålegg) og sjekklister er gjennomgått og forstått**

[illegible]

**Ved krav om dokumentert / utvida Før Jobb Samtale (FJS), ved pålegg på AT (kryss side 1):**

FJS formål	FJS gjennomføres av utførende og involvert/berørt fagpersonell inkludert områdetekniker. Den foregår på arbeidsstedet umiddelbart før jobben påbegynnes. Formålet er å avdekke risikofaktorer, og komme med forebyggende tiltak som reduserer / eliminerer risikoen slik at man kan gjennomføre jobben på en sikker måte.
------------	---

☐ Er det tatt hensyn til værforhold, bevegelse og andre forhold som kan påvirke aktiviteten?

☐ Nei

Hvis ja, hvordan håndteres ny risiko?	
---------------------------------------	--

[illegible]

FJS dokumenteres ved å fylle ut dette skjema på bakside av AT samt at utførende fagperson signerer på AT for dette punktet.

A0: Installere ekstern flowmåler og flowglass for verifikasjon av flow.  
42FIT4018 - Flocculant linjen ombygges midlertidig etter en av pumpene (den som er tilgjengelig), slik at flowmåler får plass i prosessen. Kalibrer og juster 42FIT4018 i forhold til test resultat.  
-Flowmåler er av non-ex utstyr i felt.

--	--	--